

链式围栏门现场质量测量记录（脱敏副本）

项目名称：已脱敏 记录编号：已脱敏 修订号：A/0
测量单位：mm（毫米） 测量日期：已脱敏 天气：已脱敏
测量人：已脱敏 审阅人：已脱敏

一、核心安装尺寸（链式围栏门）

序号	检查项目	标准/设计值	现场实测值	合格	备注
1	门洞净宽度（立柱内口）	1800	1797	√	门体通行净宽
2	门洞净高度（地面至横梁下沿）	2000	2002	√	不含顶部刺绳
3	门体实际宽度	1780	1779	√	链式网门成品宽度
4	门体实际高度	1980	1981	√	链式网门成品高度
5	地面净空（门底至地面）	20-50	35	√	开门无卡阻
6	保留立柱中心距	1860	1858	√	原有立柱保留，不拆除
7	保留立柱垂直度（每米）	≤3	2	√	2m靠尺检测
8	保留立柱水平度/直线度	≤3	2	√	同排立柱顺直

二、配件安装（铰链/门闩）

序号	检查项目	要求	实测/检查结果	合格
9	铰链数量/规格	重型钢板铰链；≥2副	2副，规格120mm重型铰链	√
10	铰链安装间距（上下）	均匀、对称	上铰链距门顶250mm；下铰链距门底250mm	√
11	门闩（插销）位置	离地900-1100	1000mm	√
12	门闩锁止间隙	≤1	0.8mm	√
13	门开启角度	≥90°	95°	√
14	门闭合缝隙（左右/上下）	≤3	2mm	√

三、测量方法

- 1. 门洞宽、高：5m钢卷尺测量两侧保留立柱内口净距，宽度取上、中、下三点读数取平均值；高度测量地面至门洞上横梁下沿，左、右两点取平均值。
- 2. 地面净空：门处于完全闭合状态，钢卷尺测量门底边最低点至硬化地面垂直距离。
- 3. 立柱垂直度、直线度：采用2m铝合金靠尺搭配塞尺检测，每根保留立柱前、侧向各测1处。
- 4. 铰链、门闩：目视检查焊接/螺栓紧固质量，手动反复启闭门扇，检查转动顺畅、无卡滞，门闩插拔锁止可靠，无松动异响。

四、判定与说明

结论	合格（√） 需整改（未勾选）
异常说明	无明显偏差，所有指标满足设计及安装验收要求
处理意见	验收通过
签字与日期	测量人：已脱敏 审阅人：已脱敏 日期：已脱敏

脱敏说明：项目、记录编号、人员、签字、日期及天气信息已移除；现场实测尺寸、检验方法和合格判定按原记录保留。原始文件未被修改。